

Prüfung elektrischer Anlagen															
Prüfprotokoll^①															
Nr.		Blatt von		Kunden Nr											
Auftraggeber ^②		Auftrag Nr		Auftragnehmer ^③											
Anlage		Standort													
Prüfung^④ nach DIN VDE 0100-600 ☐ DIN VDE 0105-100 ☐ DGUV Vorschrift 3 ☐ / BetrSichV ☐ E-CHECK ☐															
Neuanlage ☐		Erweiterung ☐		Anderung ☐		Instandsetzung ☐									
Wiederholungsprüfung ☐															
Beginn Prüfung		Beauftragter des Auftraggebers				Prüfer ^⑤									
Ende Prüfung															
Netz / V		Netzform		TN-C ☐		TN-S ☐									
				TN-C-S ☐		TT ☐									
IT ☐															
Netzbetreiber		Zähler Nr		Zählerstand		kWh									
Besichtigen															
Auswahl der Betriebsmittel	☐	☐	Kennzeichnung Stromkreis Betriebsmittel	☐	☐	Zugänglichkeit	☐								
Trenn- und Schaltgeräte	☐	☐	Kennzeichnung N- und PE-Leiter	☐	☐	Schutzpotentialausgleich	☐								
Brandabschottungen	☐	☐	Leiterverbindungen	☐	☐	Zus. ortl. Potentialausgleich	☐								
Gebaudesystemtechnik	☐	☐	Schutz und Überwachungseinrichtungen	☐	☐	Dokumentation ^⑥	☐								
Kabel Leitungen, Stromschienen	☐	☐	Basisschutz (Schutz gegen direktes Berühren)	☐	☐	siehe Ergänzungsblätter ☐									
Erproben															
Funktionsprüfung der Anlage	☐	☐	Funktion der Schutz-, Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen	☐	☐	Rechtsdrehfeld (Drehstromsteckdosen)	☐								
FI-Schutzschalter (RCD)	☐	☐	Drehrichtung der Motoren	☐	☐	Überprüfung Spannungsfall	☐								
						Gebäudesystemtechnik									
						☐									
				Erdungswiderstand R_E Ω											
Durchgangigkeit Potentialausgleich^⑦ nachgewiesen															
Fundamenterder ☐	Hauptwasserleitung ☐	Heizungsanlage ☐	EDV-Anlage ☐	Antennenanlage/BK ☐											
Haupterdungsschiene ☐	Hauptschutzleiter ☐	Klimaanlage ☐	Telefonanlage ☐	Gebäudekonstruktion ☐											
Wasserzweischlenkzähler ☐	Gasinnenleitung ☐	Aufzugsanlage ☐	Blitzschutzanlage ☐												
Verwendete Messgeräte nach VDE 0413		Fabrikat Typ		Fabrikat Typ		Fabrikat Typ									
Messen Stromkreisverteiler Nr															
Stromkreis		Leitung/Kabel		R_{PE} (Ω)	R_{iso} (M Ω) Verbraucher		Überstrom-Schutzeinrichtung				Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)				
Nr	Zielbezeichnung	Typ	Verbraucher				Art Charakt. eristik	I_n (A)	Z_s (Ω) ☐	Z_i (Ω) ☐	I_n /Art (A)	$I_{\Delta n}$ (mA)	$I_{\Delta n}$ (mA)	Ausl.-Zeit t_A (ms)	U_{LS} V
			Anz. ahl Quers. (mm ²)		ohne	mit			I_k (A) ☐	I_k (A) ☐					
	Hauptleitung		x												
			x												
			x												
			x												
			x												
			x												
			x												
			x												
			x												
			x												
			x												
			x												
Prüfergebnis		keine Mängel festgestellt ☐		Prüf-Plakette angebracht ja ☐		Nachster Prüftermin									
		Mängel festgestellt ☐		nein ☐											
Auftraggeber^⑦				Prüfer^⑧											
Gemaß Übergabebericht elektrische Anlage vollständig übernommen ☐				Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik ☐											
Zustandsbericht erhalten ☐				Die elektrische Anlage entspricht nicht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik ☐											
Ort		Datum		Unterschrift		Ort									

[illegible]